

Bewertungsvorschlag für die Abschlussprüfung Gartenbau, Galabau 14S

Prüfungsbeginn: Uhr (zum Verbleib beim Prüfer)

Kandidat/in:

Ende / Abbruch: Uhr

Prüfungsaufgabe 1: Ausführungsplan, Leistungsverzeichnis lesen und auf die Baustelle übertragen

Bitte bewerten Sie mit der Fragestellung: "stimmt?" bzw. „stimmt nicht!“ Kann ein Teilbereich bewertet werden, dann Zwischenpunkte. Bemerkungen ggf. neben den Kriterien eintragen!

	Bewertung Punkteschritte			Erreichte Punkte	
	stimmt nicht	stimmt			
Arbeitsplanung, Werkzeug, Geräte					
nichts nachgeholt, nichts zu viel	0	1			
Bemerkung					
Maßgenauigkeit – Flucht / Winkel VOB-Toleranzen					
Großstein-Zeile parallel zur Bauachse +/-10 mm	0	1			
Platten +/-12 mm	0	1			
Granit-Kleinsteine +/-12 mm	0	1			
Entwässerungsrinne (Lage 1P, re. Winkel 1P) +/-12 mm	0	1	2		
Vegetationsfläche +/- 2 cm	0	1			
Gehölz-Hochstamm +/-10 cm	0	1			
Viertelkreismittelpunkt Ecke Großstein-Zeile/ Vegetationsfläche Radius maximal Ende Großstein ≤ 15cm	0	1			
Bemerkung					
Maßgenauigkeit – Höhe VOB-Toleranzen: +/- 2 cm von Nenn(bau)höhe +/- 0,4% Abweichung in der Neigung					
Höhen(festpunkt) korrekt übertragen	0			4	
Entwässerungsrinne	0	1			
Kantenstein	0	1			
Granit-Großstein-Zeile	0	1			
Vegetationsflächen vorgegebene Außenrandhöhen richtig	0	1	2		
Bemerkung					
Arbeitsverhalten					
Folgerichtigkeit, Geschicklichkeit, Gesamteindruck	0	1	2		
Grundvermessung Zeit eingehalten (ohne Hilfestellung)	0	1	2	4	
Bemerkung					
Prüfungsgespräch (Frage: Was ist gut gelungen? Was ist weniger gut gelungen?) Ablauf erkannt, Fehler erkannt, Ursachen erkannt, Rückschlüsse gezogen	0	1	2		
Bemerkung					
Punkteschlüssel: 26 (ggf. andere Gesamtsumme bei Wiederholern)				gesamt:	
sehr gut 26 - 24	gut 23 - 21	befriedigend 20 - 17	ausreichend 16 - 12	mangelhaft 11 - 7	ungenügend 6 - 0
				Note: (auf Notenblatt übertragen)	

Bewertungsvorschlag für die Abschlussprüfung Gartenbau, Galabau 14S

Prüfungsbeginn: Uhr (zum Verbleib beim Prüfer)

Kandidat/in:

Ende / Abbruch: Uhr

Prüfungsaufgabe 2: Durchführung von Entwässerungsarbeiten

	Bewertung Punkteschritte			Erreichte Punkte	
	stimmt nicht	stimmt			
Tragschicht:					
Feinplanum der Tragschichten, Höhe +/- 3 cm (nach DIN 18315)	0	1			
Feinplanum verdichtet	0	1			
Entwässerungsrinne (mit Innengefälle):					
Betonunterbau +/- 5 cm (DIN ± 2 cm), Schichtdicke 10 cm	0	1			
Einbau waagrecht ohne Abweichung (horizontal, vertikal)	0	1	2		
Fließrichtung richtig	0	1			
Kleinstein-Pflasteranschluss Oberkante Rinne (DIN +3 – +10 mm)	0			4	
Rinne vollständig: Stirnwände eingesetzt, gereinigt, Abdeckung	0	1	2		
Granit-Großstein-Zeile					
Betonunterbau +/- 5 cm (DIN ± 2 cm), Schichtdicke 10 cm	0	1			
Betonkeil zur Vegetationsfl. (3-5 cm unter Kantensteinoberkante, 45°)	0	1	2		
Länge Großstein-Zeile abschließend mit Kantenstein	0	1			
Flucht Großstein-Zeile / Schnurkantenausbildung +/-12 mm	0	1	2		
Ebenflächigkeit Pflasterzeile ≤ 5 mm	0	1	2	4	
Fugenbreite 10-15 mm	0	1			
Verfugung vollfugig (druckfest) durchgeführt	0	1	2		
Zwischensumme:					
Zeitrahmen überschritten, weniger als 4 Großsteine Abzug 50%				ggf. 1/2	
Kantenstein:					
Betonunterbau +/- 5 cm (DIN ± 2 cm), Schichtdicke 10 cm	0	1			
Einbau waagrecht (horizontal, vertikal: +/- 0,4%)	0	1	2		
Fase zu Rinne zeigend	0	1			
Fuge zwischen Rinne und Kantenstein 5-10 mm, verfüllt	0	1	2		
Betonkeil auf Rasenseite (3-5 cm unter Kantensteinoberkante, 45°)	0	1	2		
Bemerkung					
Arbeitsverhalten (Gesamteindruck)					
Geschicklichkeit	0	1			
Ordnung am Arbeitsplatz (Werkzeug, Material nicht im Weg, griffbereit)	0	1	2		
Bemerkung					
Prüfungsgespräch (Frage: Was ist gut gelungen? Was ist weniger gut gelungen?)					
Ablauf erkannt, Fehler erkannt, Ursachen erkannt, Rückschlüsse gezogen	0	1	2		
Bemerkung					
Punkteschlüssel: 38				gesamt:	
sehr gut 38 - 35	gut 34 - 30	befriedigend 29 - 24	ausreichend 23 - 17	mangelhaft 16 - 10	ungenügend 9 - 0
				Note:	

Bewertungsvorschlag für die Abschlussprüfung Gartenbau, Galabau 14S

Prüfungsbeginn: Uhr (zum Verbleib beim Prüfer)

Kandidat/in:

Ende / Abbruch: Uhr

Prüfungsaufgabe 3: Herstellen befestigter Flächen

	Bewertung Punkteschritte				Erreichte Punkte
	stimmt nicht	stimmt			
Granit-Kleinstein-Pflaster Bewertung ab 1/3 der Pflasterfläche					
Betonunterbau +/- 5 cm (DIN ± 2 cm), Schichtdicke 10 cm	0	1			
Fugenbreite 5 – 10 mm	0	1	2		
Fugenflucht ± 10 mm	0	1	2		
ohne Kreuzfugen	0	1	2		
Verfugung mit Mörtel durchgeführt	0	1			
Ebenflächigkeit ≤ 5 mm	0	1	2	4	
Hammerfest gesetzt (tragfest geklopft)	0	1	2		
Zwischensumme:					
Zeitrahen überschritten, weniger als die Hälfte Pflasterfl. Abzug 50%			ggf. 1/2		
Betonplatten					
Tragschicht verdichtet	0	1			
Ebenheit Tragschicht +/- 2 cm	0		2		
<i>Folgebewertung ab 4 Platten!</i>					
Plattenanordnung nach Plan	0	1			
Ebenflächigkeit /Höhenabweichung an den Fugen ± 2 mm	0		2		
Platten- + Kleinstein-Gefälle 2,5 % zu Rinne =2,4 cm, zulässige Abweichung ≤ 0,4 %	0	1	2	4	
Fugenbreite 3-5 mm	0	1	2		
Verfugung mit Sand durchgeführt	0	1			
Fugen und Kanten in der Flucht, zulässige Abweichung 3 mm	0	1	2		
Hammerfest gelegt (tragfest geklopft)	0	1	2		
Betonkeil: Höhe 10 cm, Breite 10 cm, maximal bis 2 cm Platten-OK	0	1	2		
Zeitrahen eingehalten 1/3, ¾, 4/4;	0	1	2	4	
Arbeitsverhalten (Gesamteindruck)					
Geschicklichkeit	0		2		
Unfallverhütungsvorschriften beachtet? (Handschuhe benutzt)	0	1			
Prüfungsgespräch (Frage: Was ist gut gelungen? Was ist weniger gut gelungen?) Ablauf erkannt, Fehler erkannt, Ursachen erkannt, Rückschlüsse gezogen	0		2	4	
Bemerkung					
Punkteschlüssel: 44					gesamt:
sehr gut 44 - 40	gut 39 - 35	befriedigend 34 - 28	ausreichend 27 - 20	mangelhaft 19 - 11	ungenügend 10 - 0
					Note:

Bewertungsvorschlag für die Abschlussprüfung Gartenbau, Galabau 14S

Prüfungsbeginn: Uhr (zum Verbleib beim Prüfer)

Ende / Abbruch: Uhr

Kandidat/in:

Prüfungsaufgabe 4: Pflanzung vorbereiten und durchführen

	Bewertung Punkteschritte				Erreichte Punkte
	stimmt nicht	stimmt			
Gehölz – Hochstamm / Halbstamm					
Pflanzgrubengröße 1,5-fache des Ballens/Containers	0	1			
Pflanzgrube gelockert (ggf. angedeutet)	0	1			
Schnitt: Verletzte (Kronen-)Teile entfernt (kein Erziehungsschnitt im So.)	0	1			
Wurzelschnitt bzw. bei Containerpflanzen Wurzeln gelockert	0	1			
Pfahleinschlag vor Pflanzung, Windrichtung beachtet	0	1	2		
Bindeergebnis, Bindehöhe	0	1	2		
Pflanzgrube verfüllt (mit oder ohne Antreten), mit Rütteln bei Wurzelware	0	1	2		
Pflanzhöhe wie aus Baumschule, Wurzelhals frei	0		2		
Gießrand vorhanden	0	1			
Gießrand in Form und Größe angemessen	0	1			
Wässerung (angedeutet)	0	1			
Bemerkung					
Bodendecker:					
Unterboden gelockert ca. 10 cm, planiert	0	1			
Oberbodenauftrag, Schichthöhe 10 cm	0	1			
Pflanzenverteilung gleichmäßig	0	1	2	4	
Pflanzlochgröße ausreichend (nicht hineingedrückt)	0	1			
Pflanzhöhe ebenflächig (vor dem Andrücken)	0	1			
Pflanzen angedrückt	0	1			
Pflanzfläche nach Pflanzung planiert	0	1			
wässern (angedeutet)	0	1			
Arbeitsverhalten (Gesamteindruck)					
sinnvoller Ablauf	0	1	2	4	
Umgang mit den Pflanzen	0	1	2	4	
Zeitrahmen eingehalten	0	1	2	4	
Sauberkeit rund um Vegetationsfläche	0		2		
Bemerkung					
Prüfungsgespräch (Frage: Was ist gut gelungen? Was ist weniger gut gelungen?) Ablauf erkannt, Fehler erkannt, Ursachen erkannt, Rückschlüsse gezogen	0	1	2		
Bemerkung					
Punkteschlüssel: 42					gesamt:
sehr gut 42 - 38	gut 37 - 33	befriedigend 32 - 27	ausreichend 26 - 19	mangelhaft 18 - 11	ungenügend 10 - 0
					Note:

Bewertungsvorschlag für die Abschlussprüfung Gartenbau, Galabau 14S

Prüfungsbeginn: Uhr (zum Verbleib beim Prüfer)

Kandidat/in:

Ende / Abbruch: Uhr

Prüfungsaufgabe 5: Flächen für Ansaaten vorbereiten und ansäen

	Bewertung Punkteschritte			Erreichte Punkte
	stimmt nicht	stimmt		
Einbau der Vegetationsschicht (DIN 18915 und DIN 18916)				
Unterboden gelockert ca. 10 cm, planiert	0	1		
Oberbodenauftrag, Schichthöhe 10 cm	0	1		
Grunddüngung vor Feinplanum durchgeführt	0	1		
Düngermenge richtig: $30 \text{ g/m}^2 = 80 - 100 \text{ g}$	0	1		
Feinplanum, Toleranz +/- 2 cm	0	1		
Anschlüsse an Kantenstein 0 bis - 3 cm	0	1		
Absammeln von Unrat, Steinen > 3 cm, Wurzelunkräutern	0	1		
Rasenkante zu Bodendeckerfläche ausgebildet	0	1	2	
Bemerkung				
Rasenansaat				
Saatmenge richtig berechnet, $25 \text{ g/m}^2 = 75 \text{ g}$	0	1		
Saatgut gleichmäßig auf Fläche ausgebracht	0	1	2	4
Saatgut exakt an Rändern und Anschlüssen ausgebracht	0	1		
Einharken, Walzen bzw. Festklopfen mit Schaufel der angesäten Fläche	0	1	2	
Bemerkung				
Arbeitsverhalten/Gesamteindruck)				
sinnvoller Ablauf	0	1		
Sauberkeit und Sicherheit (Zinkenrichtung Rechen, Krail)	0		2	
Zeitrahmen eingehalten	0	1		
Bemerkung				
Prüfungsgespräch (Frage: Was ist gut gelungen? Was ist weniger gut gelungen?) Ablauf erkannt, Fehler erkannt, Ursachen erkannt, Rückschlüsse gezogen	0	1	3	
Bemerkung				

Punkteschlüssel: **24**

sehr gut 24 - 22 gut 21 - 19 befriedigend 18 - 15 ausreichend 14 - 11 mangelhaft 10 - 6 ungenügend 5 - 0

gesamt:

Note: